

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年1月7日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
	月日	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑								横坑掘削							横坑掘削							
詳細位置に関する調査	ボーリング調査								掘削							掘削							
	法面表土剥ぎ								表土剥ぎ							表土剥ぎ							
地形等に関する調査	段丘面調査								試料採取・分析							試料採取・分析							
周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ								表土剥ぎ							表土剥ぎ							
	海底面																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績         </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定         </div>																						