

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年10月21日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
		月日	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
①性状に関する調査	海岸部																						
	岩盤調査坑																						
②詳細位置に関する調査	ボーリング調査																						
	法面表土剥ぎ																						
	トレンチ調査																						
③地形等に関する調査	段丘面調査																						
④周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ等		掘削・試料採取・分析							掘削・試料採取・分析							掘削・試料採取・分析						
	海底面																						
	ボーリング調査		掘削							掘削							掘削						
	物理探査																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績                 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定                 </div>																						