

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)						
	月日	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
性状に関する調査										海岸部の亀裂等調査							海岸部の亀裂等調査					
詳細位置に関する調査	ボーリング調査			資材搬入	足場組立	槽組立			掘削							掘削						
															資材搬入		足場組立					
																			資材搬入	足場組立		
地形等に関する調査																						
周辺の断層との関連性に関する調査																						
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績         </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定         </div>																					