

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成25年6月4日(火)

北陸電力株式会社

	項目	主要作業
昨日の 実績 (6/3)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 試料分析等
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・トレンチ調査 試料採取・分析
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	項目	主要作業
本日の 予定 (6/4)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 試料分析等
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・トレンチ調査 試料採取・分析
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析
	項目	主要作業
明日の 予定 (6/5)	性状に関する調査	・岩盤調査坑 試料分析等
	詳細位置に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・トレンチ調査 試料採取・分析
	地形等に関する調査	・段丘面調査 試料採取・分析
	周辺の断層との関連性に関する調査	・法面表土剥ぎ 試料採取・分析

連絡事項

--