

## 件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

## 業務日報

平成25年10月1日(火)

北陸電力株式会社

|                     | 項目               | 主要作業                               |
|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 昨日の<br>実績<br>(9/30) | 性状に関する調査         | 作業なし                               |
|                     | 詳細位置に関する調査       | 作業なし                               |
|                     | 地形等に関する調査        | 作業なし                               |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ等 掘削・試料採取・分析<br>・ボーリング調査 掘削 |
| 本日の<br>予定<br>(10/1) | 性状に関する調査         | 作業なし                               |
|                     | 詳細位置に関する調査       | 作業なし                               |
|                     | 地形等に関する調査        | 作業なし                               |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ等 掘削・試料採取・分析<br>・ボーリング調査 掘削 |
| 明日の<br>予定<br>(10/2) | 性状に関する調査         | 作業なし                               |
|                     | 詳細位置に関する調査       | 作業なし                               |
|                     | 地形等に関する調査        | 作業なし                               |
|                     | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ等 掘削・試料採取・分析<br>・ボーリング調査 掘削 |

## 連絡事項

|  |
|--|
|  |
|--|